



Libero Consorzio Comunale di Enna

L.R. 15/2015 - già Provincia Regionale di Enna

C.F. 80000810863 - Tel. 0935.521111 - Fax 0935.500429

SETTORE III " Territorio - Pianificazione - Ambiente - Lavori Pubblici"

DIRIGENTE ad interim Dott. Paolo REITANO

OGGETTO: Progetto di consolidamento dell'asse viario lungo la S.P. n° 41 "Centuripe Stazione Mandarano-S.P.82" tra le prog/ve Km/che 1+500 e 1+700 - Progetto Esecutivo -

Redatto ai sensi del D.Lgs. n° 50/2016 implementato dal D. Lgvo n° 56/2017 artt. 23 comma 16 e 216 comma 4 art. 33 del D.P.R. n° 207 del 05/10/2010)

IMPORTO: 500.000,00

ALLEGATO n° 8

CRONOPROGRAMMA

Enna li 03 Agosto 2017

Si attesta che:

il presente PROGETTO ESECUTIVO con relazione istruttoria rif. n. 26 del 14/11/2017/III Settore è stato sottoposto in contraddittorio con il progettista a:

1) ATTIVITA' DI VERIFICA - RAPPORTO CONCLUSIVO DEL SOGGETTO PREPOSTO ALLA VERIFICA ai sensi dell'Art.54 comma 6 e 7 del DPR 207/2010 e dell'art.26 del D.lvo 50/2016 e s.m.i.

2) a VALIDAZIONE ai sensi dell'art. 55 del DPR 207/2010 e dell'art.26 comma 8 del D.lvo 50/2016 e s.m.i

e che pertanto sullo stesso è stato espresso PARERE TECNICO FAVOREVOLE ai sensi dell'art.5, comma 3 L.R. 12/2011

Enna, 14/11/2017

IL RUP

Geom. Enrico Maria Argento



Il Progettisti



Ing. Gaetano ALVANO

Dott. Angelo CALIRI

Geom. Enrico M. ARGENTO

RIEPILOGO:Prev. 15/01/2018 - 18/04/2018 = 94 gg. Giorni lavorativi Prev.67 gg.

| LAVORI | IMPORTI | INIZIO | FINE | GIORNI | GENNAIO | | |
|--|---------|------------|------------|--------|---------|----|---------|
| | | | | | 7 | 14 | 21 |
| Scavi demolizioni trasporti | 0,00 | 15/01/2018 | 25/01/2018 | 11 | | | 23 |
| Opere d'arte pozzetto | 0,00 | 22/01/2018 | 30/01/2018 | 9 | | | |
| Gabbioni metallici | 0,00 | 22/01/2018 | 30/03/2018 | 68 | | | |
| Pacchetto e sovrastruttura stradale | 0,00 | 30/03/2018 | 10/04/2018 | 12 | | | |
| Opere di segnaletica e protezione strada | 0,00 | 04/04/2018 | 18/04/2018 | 15 | | | |
| PARZIALI | ----- | | | | | | |
| PROGRESSIVI | ----- | | | | | | |
| MESE | ----- | | | | | | GENNAIO |

| /18 | FEBBRAIO/18 | MARZO/18 | APRILE/18 |
|--|-------------|----------|-----------|
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| /18 | FEBBRAIO/18 | MARZO/18 | APRILE/18 |